

		EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA INSPETORIA DE JOINVILLE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5-250072862-2		Bancos B.D.I.		SINAPI - 03/2025 - Santa Catarina (sem desoneração) 20,58%			
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
Item	Descrição	Totais (R\$)	Parcelas	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.253,21	R\$ Período	2.253,21	-	-	-	-	
			% Período	100%	-	-	-	-	
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA	53.010,11	R\$ Período	53.010,11	-	-	-	-	
			% Período	100%	-	-	-	-	
3	DEMOLIÇÃO	13.526,45	R\$ Período	6.763,23	5.410,58	-	-	1.352,65	
			% Período	50%	40%	-	-	10%	
4	PAREDES E PAINÉIS	15.486,75	R\$ Período	4.646,03	4.646,03	-	-	6.194,70	
			% Período	30%	30%	-	-	40%	
5	ESQUADRIAS	96.521,04	R\$ Período	-	-	28.956,31	28.956,31	38.608,42	
			% Período	-	-	30%	30%	40%	
6	ELEVADOR	50.948,95	R\$ Período	-	-	-	15.284,69	35.664,27	
			% Período	-	-	-	30%	70%	
7	COBERTURAS	24.380,89	R\$ Período	-	6.095,22	6.095,22	6.095,22	6.095,22	
			% Período	-	25%	25%	25%	25%	
8	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	196.971,01	R\$ Período	59.091,30	59.091,30	39.394,20	39.394,20	-	
			% Período	30%	30%	20%	20%	-	
9	FORROS	126.007,86	R\$ Período	-	37.802,36	50.403,14	37.802,36	-	
			% Período	-	30%	40%	30%	-	
10	ACABAMENTOS DA FACHADA	127.350,99	R\$ Período	-	-	25.470,20	89.145,69	12.735,10	
			% Período	-	-	20%	70%	10%	
11	PINTURA	72.449,98	R\$ Período	-	-	-	50.714,99	21.734,99	
			% Período	-	-	-	70%	30%	
12	ACABAMENTOS	6.791,66	R\$ Período	-	-	5.433,33	1.358,33	-	
			% Período	-	-	80%	20%	-	
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA	207.674,35	R\$ Período	-	41.534,87	62.302,30	62.302,30	41.534,87	
			% Período	-	20%	30%	30%	20%	
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	16.277,41	R\$ Período	-	3.255,48	6.510,96	6.510,96	-	
			% Período	-	20%	40%	40%	-	
15	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	36.755,05	R\$ Período	-	-	-	18.377,53	18.377,53	
			% Período	-	-	-	50%	50%	
16	LOUÇAS E METAIS	67.493,24	R\$ Período	-	-	-	57.369,26	10.123,99	
			% Período	-	-	-	85%	15%	
17	MARMORES E GRANITO	20.971,22	R\$ Período	-	-	-	15.728,42	5.242,81	
			% Período	-	-	-	75%	25%	
18	CLIMATIZAÇÃO	260.502,81	R\$ Período	-	-	-	104.201,12	156.301,69	
			% Período	-	-	-	40%	60%	
19	IMPLANTAÇÃO, URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS	168.390,18	R\$ Período	16.839,02	33.678,04	33.678,04	33.678,04	50.517,05	
			% Período	10%	20%	20%	20%	30%	
20	LIMPEZA	7.350,94	R\$ Período	-	-	-	-	7.350,94	
			% Período	-	-	-	-	100%	
21	COMPLEMENTOS E OUTROS SERVIÇOS	111.424,67	R\$ Período	22.284,93	22.284,93	22.284,93	22.284,93	22.284,93	
			% Período	20%	20%	20%	20%	20%	
Total Geral		1.682.538,77	R\$ Período	164.887,82	213.798,81	280.528,64	589.204,35	434.119,14	
		100%	% Período	10%	13%	17%	35%	26%	

Carolina dos Santos Kuhn
CREA-SC 062568-4